

ATKLĀTA KONKURSA
“VĀRSTU UN PRETVĀRSTU NOMAIŅA”
NR.RŪ-2023/157
IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSMES PROTOKOLS Nr.3
Rīgā

Sanāksme sākas: 10:00

2024.gada 10.janvārī

Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens”

Komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 10.02.2023. rīkojumu Nr.2023-2.2-5-36.

Komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Tehniskā departamenta direktors

G.Krauze

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:

Iepirkumu vadības daļas vecākā juriskonsulte – projekta vadītāja

J.Ruļuka

Komisijas locekļi: Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs

I.Gaters

Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles daļas vecākā budžeta ekonomiste

J.Ļaksa

Komisijas sekretāre: Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste

I.Frolova

Sanāksmi vada: G.Krauze.

Sanāksmi protokolē: Komisijas sekretāra prombūtnē ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokolēšanu nodrošina Iepirkumu vadības daļas darbinieki A.Kalekaurs, S.Pereca.

Sanāksmē piedalās: G.Krauze, I.Gaters, J.Ļaksa, S.Pereca, A.Kalekaurs.

Uz ieinteresēto piegādātāju sanāksmi ir ieradušies SIA “Industry Service Partner”, SIA “Siltumbūve”, SIA “Norma-S”, SIA “CDS Marine”, SIA “BIGSA” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AKANA” pārstāvji.

Darba kārtības jautājumi:

- 1) Pasūtītāja prezentācija par iepirkuma būtību un norisi.
- 2) Ieinteresēto piegādātāju jautājumu izskatīšana un atbilžu sniegšana uz tiem.

Sanāksmes gaita:

1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Gatis Krauze atklāj sanāksmi un klātesošos iepazīstina ar sanāksmes darba kārtību.
2. Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs Ivars Gaters informē klātesošos par iepirkuma priekšmetu un darba posmiem.
3. Ieinteresētie pakalpojumu sniedzēji tiek lūgti uzdot jautājumus.

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumi un pasūtītāja pārstāvju sniegtās atbildes:

Jautājums Nr. 1:

Vai Pasūtītājs nodrošina ūdens stacijas atslēgšanu pirms darba posma Nr.1 uzsākšanas?

Atbilde Nr. 1:

Pasūtītājs informē, ka 1.posma darbu izpildes laikā nodrošinās ūdens padeves pārtraukšanu un ūdens stacijas atslēgšanu.

Jautājums Nr. 2:

Vai ir zināms, vai blīves adapteriem ir pieejamas?

Atbilde Nr. 2:

Pasūtītājs informē, ka līdz šim brīdim nav saņemta informācija no Ražotāja, ka blīves nav pieejamas vai nav vairs ražošanā. Ja gadījumā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam tiks sniegta šāda oficiālā

informācija, komisija to izskatīs un pieņems lēmumu par tālāko iepirkuma virzību.

Jautājums Nr. 3:

Neviens šobrīd nevar pateikt kāda ir uzstādīta blīve adapterim, var tikai izņemt to, nosūtīt ražotājam, lai saņemtu atbildi vai ir ražošanā šāda adaptera blīve vai nav?

Atbilde Nr. 3:

Pasūtītājs informē, ka tirgus dalībnieks droši var lūgt Ražotājam sniegt informāciju par blīves pieejamību konkrētajai adaptera markai.

Jautājums Nr. 4:

Vai darba posmā Nr.2 varam izmantot stacijā esošo tilta celtni?

Atbilde Nr. 4:

Pasūtītājs informē, ka darbu izpildei var izmantot stacijā esošo tilta celtni.

Jautājums Nr. 5:

Vai horizontālo vārstu demontāžai/montāžai virs tiem griestos būs iespējams ieurbt un vēlāk atstāt ekspluatācijai montāžas āķus? Vai darba posmos var izmantot esošās betona konstrukcijas apakšā un tajās urbt un likt montāžas āķus?

Atbilde Nr. 5:

Pasūtītājs informē, ka nevar izmantot betona konstrukcijas, jo šī konstrukcija nav būvēta kā slodzi nesoša no apakšas, tādā veidā mēs varam izjaukt armējumu. Ir jāreķinās, ka konstrukcijas visās iekārtās varam mainīt, bet konstrukcijās urbt, lai pievienotu celtnus- nē.

Jautājums Nr. 6:

Nolikuma tehniskajā specifikācijā ir noteikts, ka hidraulisko pārbaudi nepieciešams veikt ar 9 bar. spiedienu. Vai Jūs nodrošināsiet šādu spiedienu vai pašiem jānodrošina?

Atbilde Nr. 6:

Pasūtītājs informē, ka Darbu veicējam ir jānodrošina šis 9 bar. spiediens. Pasūtītājs var nodrošināt 5- 6 bar. spiedienu, bet pārējo daļu jānodrošina Darbu veicējam. Gadījumā, ja veicot nomainīto aizbīdņu hidraulisko pārbaudi, tiks konstatēts, ka esošie vārsti nespēj izturēt spiedienu, tad šāda situācija tiks risināta atbilstoši faktiskajai situācijai.

Jautājums Nr. 7:

Kādu nepieciešams paredzēt nomaināmo blīvju biezumu?

Atbilde Nr. 7:

No pieredzes mēs izmantojam blīves ar obligātu prasību - ar armējumu. Par blīves biezumu normatīvajos aktos nav definētas prasības, bet galvenais lai blīve ir no EPDM gumijas un ar armējumu. Ražotāja rekomendācijas blīve 4mm bieza ar armējumu.

Jautājums Nr. 8:

Uzstādāmajiem aizbīdņiem ir jāizmanto esošā AUMA elektropiedziņa – vai uzstādāmie aizbīdņi ar reduktoriem ir saderīgi kopā? Vai gala slēdži būs obligāti jāieregulē?

Atbilde Nr. 8:

Veicot aizbīdņu iegādi tika pievērsta īpaša uzmanība, lai tie būtu saderīgi. Gala slēdži obligāti jāieregulē un pretendentam jānodrošina savs speciālists AUMA elektropiedziņas ieregulēšanai.

Jautājums Nr. 9:

Vai darbu izpildes termiņu būtu iespējams noteikt garāku – kopā 150 kalendāra dienas un darbu izpilde – 60 kalendāra dienas no saskaņota darbu uzsākšanas datuma?

Atbilde Nr. 9:

Nolikumā noteiktais darbu izpildes laiks ir 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas. Komisija izskatīs jautājumu pēc būtības un lems par iespējamiem grozījumiem nolikumā, paziņojot informāciju atsevišķi.

Jautājums Nr. 10:

Vai dezinfekcijas pasākumus jānodrošina Izpildītājam?

Atbilde Nr. 10:

Pasūtītājs informē, ka dezinfekcija ir jānodrošina Izpildītājam.

Jautājums Nr. 11:

Kad ir veicami 2.posma darbi? Dienas laikā vai tikai naktī?

Atbilde Nr. 11:

Pasūtītājs informē, ka 2.posma darbi ir veicami jebkurā diennakts laikā.

Jautājums Nr. 12:

Vai mainot sekcionējošos aizbīdņus DN 1000 un DN 800 neradīsies situācija, ka tajā vietā visu laiku ieplūdis ūdens, kamēr aizbīdņi ir noņemti?

Atbilde Nr. 12:

Stacijas darbība būs apturēta. No rezervuāra ūdens neieplūst un uz pilsētu netiek padots ūdens, stacijā ir ūdens izlaides vārsti un principā viss ūdens tiek novadīts caur to. Vienīgais ūdens var ieplūst no caurulēm, kad tiek noņemti šie aizbīdņi un šo ūdeni būs nepieciešams atsūknēt un novadīt orientējoši 100 metru attālumā (ar novadīšanas vietu var iepazīties objekta apskates laikā).

Jautājums Nr. 13:

Kādas darbības paredzēt aizbīdņu maiņai, kurā netiek mainīti adapteri, gadījumā, ja demontāžas/montāžas laikā esošo adapteru gumijas zaudē savu blīvumu?

Atbilde Nr. 13:

Ja aizbīdņa nomainai ir nepieciešams atbrīvot (izkustināt) adapteri, tad tādā gadījumā ir jāmaina adaptera blīves. Ja aizbīdņi var nomainīt bez adaptera atbrīvošanas (izkustināšanas), blīves nav jāmaina.

Sanāksme beidzas: 11:00

Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas loceklis
Komisijas locekle
Sanāksmes protokolētāji:

G.Krauze
I.Gaters
J.Ļaksa
S.Pereca
A.Kalekaurs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EDUS