

Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu

2019.gada 5.martā stājās spēkā SIA "Rīgas ūdens", reģ. Nr.40103023035, turpmāk Pasūtītājs, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AQUA-BRAMBIS”, reģ. Nr.50003038591, turpmāk Izpildītājs, 2017.gada 15.maijā noslēgtā līguma Nr.2017-PIV/152 par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvprojekta izstrādi Imantā un Beberbeķos (turpmāk Līgums) Vienošanās Nr.2019-IAD/91V, kas paredz:

- 1) papildu projektēšanas darbus;
- 2) būvprojekta izstrādes termiņa pagarināšanu;
- 3) grozījumus attiecībā uz papildus projektēšanas un autoruzraudzības darbu apmaksu.

Grozījumi Līgumā atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2. un 3.punktam.

1) Papildus projektēšanas darbi

Grozījumi paredz:

- papildus izstrādāt būvprojekta seguma atjaunošanas daļu un veikt šīs daļas autoruzraudzību būvdarbu veikšanas laikā. Nepieciešamība izstrādāt seguma atjaunošanas daļu izriet no pašvaldības institūcijas - Rīgas domes Satiksmes departamenta būvprojekta izstrādei izsniegto tehnisko noteikumu Nr.DS-18-811-nd un Nr.DS-18-868-nd prasībām, kuras noteiktas atbilstoši būvprojektā paredzētajam ūdensvada un kanalizācijas tīklu izvietojumam, kas visā būvprojekta izstrādes laikā tiek precizēts atbilstoši faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem. Seguma atjaunošanas daļas iekļaušana būvprojektā nodrošina minēto tīklu izvietojuma un seguma atjaunošanas risinājumu savstarpējo atbilstību. Cita projektētāja piesaiste seguma atjaunošanas daļas izstrādei radītu izmaksu pieaugumu, jo ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektētāja rīcībā jau ir seguma atjaunošanas daļas izstrādei nepieciešamie inženierizpētes dokumenti, topogrāfiskie plāni, tehniskie noteikumi un minēto tīklu izstrādes laikā saņemtā informācija un dati;
- par kanalizācijas sūkņu staciju, kuru izbūve paredzēta būvprojektā, elektroapgādes inženierbūvju izbūvi izstrādāt, saskaņot un Pasūtītājam nodot atsevišķus būvniecības ieceres dokumentus. Šo būvniecības ieceres dokumentu izstrāde un šo dokumentu realizācijas autoruzraudzība ir ietverta Līguma priekšmetā, bet grozījumi nepieciešami, lai nākotnē atvieglotu elektroapgādes inženierbūvju izbūves un nodošanas ekspluatācijā procedūru, ņemot vērā, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem noteikto kārtību par elektropieslēgumu ierīkošanas gaitu" noteikto elektropieslēgumu ierīkošanas kārtību, elektropieslēguma ierīkošanu organizē sistēmas operators.

2) Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājums

Grozījumos līgumā tiek noteikts 30 (trīsdesmit) mēnešu termiņš būvprojekta izstrādei (Līgumā noteiktā 18 mēnešu termiņa vietā), skaitot no Līguma noslēgšanas dienas, ņemot vērā, ka:

- papildu projektēšanas darbiem - būvprojekta seguma atjaunošanas daļas izstrādei - ir nepieciešami 3 mēneši;
- būvprojekta izstrādi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, tas ir tādi, kurus Līdzēji nevarēja un tiem nebija tie jāparedz, kā arī, Līdzēji nevarēja ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, un kuri radīja 12 (divpadsmit) mēnešu

būvprojekta izstrādes termiņa kavējumu.

3) Grozījumi attiecībā uz papildus projektēšanas un autoruzraudzības darbu apmaksu

Grozījumi paredz:

- papildus projektēšanas darbu - būvprojekta seguma atjaunošanas daļas izstrādes apmaksu summas EUR 60500,00 (bez PVN) apmērā;
- būvprojekta realizācijas autoruzraudzības cenas palielināšanu par EUR 6050,00 (bez PVN), ņemot vērā nepieciešamību būvdarbu laikā veikt arī seguma atjaunošanas daļas būvdarbu autoruzraudzību;
- avansa maksājumu par papildus projektēšanas darbiem - būvprojekta seguma atjaunošanas daļas izstrādi - 30 % apmērā. Avansa maksājuma procenta apmērs atbilst Līgumā noteiktajam avansa maksājuma apmēram par būvprojekta izstrādi.

Grozījumu rezultātā līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas.

Grozījumos Līgumā noteiktie papildu pakalpojumu apjomi noteikti atbilstoši būvprojekta izstrādes apstākļiem, pakalpojumu izpildes termiņi ir atbilstoši pakalpojumu apjomam un objektīvi, savukārt, papildu pakalpojumu vērtības atbilstību tirgus cenām apliecina neatkarīgā eksperta slēdziens (izvērtējums).