

## Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums

*Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu*

2019.gada 5.martā stājās spēkā SIA "Rīgas ūdens", reģ. Nr.40103023035, turpmāk Pasūtītājs, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lakalme", reģ. Nr.40003379590, turpmāk Izpildītājs, 2017.gada 23.maijā noslēgtajā līgumā Nr.2017-PIV/164 par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvprojekta izstrādi Bergos (turpmāk Līgums) Vienošanās Nr.2019-IAD/90V, kas paredz:

- 1) papildu projektēšanas darbus;
- 2) būvprojekta izstrādes termiņa pagarināšanu;
- 3) grozījumus attiecībā uz papildu projektēšanas un autoruzraudzības darbu apmaksu.

Grozījumi Līgumā atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 2. un 3.punktam.

### 1) Papildus projektēšanas darbi

Grozījumi paredz:

- papildus izstrādāt būvprojekta seguma atjaunošanas daļu un veikt šīs daļas autoruzraudzību būvdarbu veikšanas laikā. Nepieciešamība izstrādāt seguma atjaunošanas daļu izriet no pašvaldības iestādes - Rīgas domes Satiksmes departamenta būvprojekta izstrādei izsniegto tehnisko noteikumu Nr.DS-17-2655-nd prasībām, kuras noteiktas atbilstoši būvprojektā paredzētajam ūdensvada un kanalizācijas tīklu izvietojumam, kas visā būvprojekta izstrādes laikā tiek precizēts atbilstoši faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem. Seguma atjaunošanas daļas iekļaušana būvprojektā nodrošina minēto tīklu izvietojuma un seguma atjaunošanas risinājumu savstarpējo atbilstību. Cita projektētāja piesaiste seguma atjaunošanas daļas izstrādei radītu izmaksu pieaugumu, jo ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektētāja rīcībā jau ir seguma atjaunošanas daļas izstrādei nepieciešamie inženierizpētes dokumenti, topogrāfiskie plāni, tehniskie noteikumi un minēto tīklu izstrādes laikā saņemtā informācija un dati;
- papildus izstrādāt Rīgas domes Satiksmes departamenta 2018.gada 19.septembra vēstulē Nr.DS-18-2085-nd norādītajai prasībai un būvvaldes inženierkomunikāciju trašu ierādes izmaiņu dokumentam (2019.gada 30.janvāra pavadvēstule Nr.BV-19-863-ap) atbilstošus kanalizācijas sūkņu staciju novietojuma izmaiņu dokumentus. Cita projektētāja piesaiste minēto novietojuma izmaiņu dokumentu izstrādei radītu izmaksu pieaugumu, jo esošā projektētāja rīcībā jau ir novietojuma izmaiņu izstrādei nepieciešamie inženierizpētes dokumenti, topogrāfiskie plāni, tehniskie noteikumi un cita būvprojekta izstrādes laikā saņemtā informācija un dati;
- par kanalizācijas sūkņu staciju, kuru izbūve paredzēta būvprojektā, elektroapgādes inženierbūvju izbūvi izstrādāt, saskaņot un Pasūtītājam nodod atsevišķus būvniecības ieceres dokumentus. Šo būvniecības ieceres dokumentu izstrāde un šo dokumentu realizācijas autoruzraudzība ir ietverta Līguma priekšmetā, bet grozījumi nepieciešami, lai nākotnē atvieglotu elektroapgādes inženierbūvju izbūves un nodošanas ekspluatācijā procedūru, ņemot vērā, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem noteikto kārtību par elektropieslēgumu ierīkošanas gaitu" noteikto elektropieslēgumu ierīkošanas kārtību, elektropieslēguma ierīkošanu organizē sistēmas operators.

### 2) Būvprojekta izstrādes termiņa pagarinājums

Grozījumos Līgumā tiek noteikts 28 (divdesmit astoņu) mēnešu termiņš būvprojekta izstrādei (Līgumā noteiktā 12 mēnešu termiņa vietā), skaitot no Līguma noslēgšanas

dienas, ņemot vērā, ka:

- papildu projektēšanas darbiem - būvprojekta seguma atjaunošanas daļas izstrādei - ir nepieciešami 3 mēneši;
- būvprojekta izstrādi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, tas ir tādi, kurus Līdzēji nevarēja un tiem nebija tie jāparedz, kā arī, Līdzēji nevarēja ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, un kuri radīja 16 (sešpadsmit) mēnešu būvprojekta izstrādes termiņa kavējumu.

3) Grozījumi attiecībā uz papildus projektēšanas un autoruzraudzības darbu apmaksu

Grozījumi paredz:

- papildu projektēšanas darbu - būvprojekta seguma atjaunošanas daļas izstrādes apmaksu summas EUR 42 200,00 (bez PVN) apmērā un Rīgas pilsētas būvvaldes inženierkomunikāciju trašu ierādes izmaiņu dokumentam (2019.gada 30.janvārā pavadvēstule Nr.BV-19-863-ap) atbilstošo kanalizācijas sūkņu staciju novietojuma izmaiņu dokumentu izstrādes apmaksu summas EUR 32 500,00 (bez PVN) apmērā;
- būvprojekta realizācijas autoruzraudzības cenas palielināšanu par EUR 4 220,00 (bez PVN), ņemot vērā nepieciešamību būvdarbu laikā veikt arī seguma atjaunošanas daļas būvdarbu autoruzraudzību. Minētājā summā nav ietvertas seguma atjaunošanas daļas izmaiņu projekta izstrādes un saskaņošanas ar inženiertīklu īpašniekiem un būvvaldē izmaksas.

Grozījumu rezultātā līgumcenas pieaugums nepārsniedz 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas.

Grozījumos Līgumā noteiktie papildu pakalpojumu apjomi noteikti atbilstoši būvprojekta izstrādes apstākļiem, pakalpojumu izpildes termiņi ir atbilstoši pakalpojumu apjomam un objektīvi, savukārt, papildu pakalpojumu vērtības atbilstību tirgus cenām apliecina neatkarīgā eksperta slēdziens (izvērtējums).