

Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu

2019.gada 7.oktobrī stājās spēkā SIA "Rīgas ūdens", reģ. Nr.40103023035, turpmāk pasūtītājs, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Aqua-Brambis”, reģ. Nr.50003038591, 2017.gada 19.jūnija noslēgtā līguma Nr.2017- PIV/215 par BAS "Daugavgrīva" metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk Līgums) Vienošanās Nr.2019-IAD/463V, kas paredz būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas pasūtītājam termiņa pagarināšanu par 89 dienām.

Iepirkuma līguma grozījumi izdarīti Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punktā norādīto iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs nevarēja paredzēt, proti, objektīvu iemeslu dēļ:

- lai izpildītu Būvprojekta izstrādei izsniegtajā būvatļaujā Nr.BV-19-153-abv/K norādīto projektēšanas nosacījumu - būvprojektu saskaņot ar licencētu telekomunikāciju operatoru, kas apgādā objektu, un abonenta tīklu īpašnieku, Pasūtītājam bija nepieciešams apzināt un pārbaudīt informāciju par BAS "Daugavgrīva" teritorijā izvietotiem un topogrāfiskajā plānā nenorādītiem vājstrāvu tīkliem. Minētai pārbaudei bija nepieciešama 61 diena;
- Pasūtītājs būvprojekta sarežģītības dēļ izmantojis Līgumā paredzēto iespēju un pagarinājis būvprojekta risinājumu izskatīšanas un saskaņošanas termiņu par 28 dienām.

Līguma 8.4.punkts paredz Līguma grozījumu un būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas pasūtītājam termiņa pagarināšanas iespēju.

Minēto Līguma grozījumu rezultātā līgumcena nemainās.