

## **Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums**

*Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu*

2019.gada 14.augustā stājās spēkā vienošanās (turpmāk – Vienošanās) pie 2019.gada 19.februāra līguma Nr.2019-ŪKTD/74 par ceļa seguma atjaunošanas darbiem un satiksmes organizāciju (turpmāk – Līgums), kas noslēgts starp SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, un akciju sabiedrību “CEĻU PĀRVALDE”, reģ.Nr.40003034263.

Vienošanās paredz šādus būtiskus grozījumus Līgumā, kas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 66.panta trešās daļas 2.punktam, kas nosaka, ka būtiski grozījumi ir pieļaujami, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai arī piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, kā arī Likuma 66.panta trešās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka būtiski grozījumi ir pieļaujami, ja tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nevarēja paredzēt:

**1) Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, iekļaujot iesēduma atjaunošanas darbu veikšanu gadījumos, ja grunts sablīvējums būvbedrē, parakstot objekta pieņemšanas-nodošanas aktu, neatbilst normatīviem.**

Līdz šim Līgumā bija noteikts, ka uzņēmējs uzsāk ceļa seguma atjaunošanas darbus tikai pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, kas apliecina, ka grunts sablīvējums būvbedrē atbilst normatīviem. Vienlaikus bija noteikts, ka jebkurā gadījumā, kad veidojas iesēdums, uzņēmējs to atjauno par saviem līdzekļiem. Līgumā nebija noteikta rīcība gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ grunts sablīvējums neatbilst normatīviem, bet ir nepieciešams nekavējoties veikt ceļa seguma atjaunošanas darbus.

Ņemot vērā minēto, Vienošanās paredz Līguma grozījumus, nosakot, ka gadījumos, kad ceļa seguma atjaunošana veikta būvbedrē, kurā grunts sablīvējums neatbilst normatīviem, uzņēmējam iesēdumu rašanās gadījumā atkārtota atjaunošana nav jāveic par saviem līdzekļiem, bet gan SIA “Rīgas ūdens” veic darbu pasūtījumu un samaksā atbilstoši Līgumā norādītajām cenām.

Minētajā gadījumā piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, jo gadījumā, ja SIA “Rīgas ūdens” iesēdumu atjaunošanas darbu veikšanai vēlētos piesaistīt citu būvdarbu veicēju, tas apgrūtinātu Darbu organizāciju, kā arī konkrētā objekta pieņemšanu un nodošanu. Attiecīgi būtu nepieciešams atsevišķi noregulēt jautājumu par objekta nodošanu iesēduma atjaunošanas darbu veikšanai, jo sākotnējos Darbus objektā veiktu akciju sabiedrība “CEĻU PĀRVALDE”, savukārt iesēdumu atjaunošanu – cits uzņēmējs. Vienlaikus tiktu sarežģīta Darbu saskaņošana ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, kā arī būtu nepieciešams atsevišķi noregulēt jautājumu par Darbu garantijām un uzņēmēju atbildību.

**2) Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, iekļaujot iepriekš nenorādītus ielu tipus un jaunas izmaksu pozīcijas.**

Izsludinot iepirkumu, finanšu piedāvājuma tāmē tika iekļauti visi ielu tipi atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta 2017.gada 30.janvāra rīkojumam Nr.DS-17-14-rs “Par transporta būvju seguma konstrukcijām”. Attiecīgi uzņēmējs, iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, norādīja darbu izcenojumus katram no ielu tipiem. Pēc iepirkuma izsludināšanas un piedāvājumu saņemšanas Rīgas domes Satiksmes departaments 2019.gada 28.janvārī izdeva jaunu rīkojumu Nr.DS-19-15-rs “Par transporta būvju seguma konstrukcijām”, iekļaujot iepriekš nenorādītus ielu tipus. Tā kā šādu ielu tipu darbu izcenojumi nebija iekļauti sākotnējā līguma projektā un finanšu piedāvājuma tāmē, Līgumu nepieciešams papildināt ar

jaunām izmaksu pozīcijām. Ņemot vērā minēto, Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus SIA "Rīgas ūdens" nevarēja paredzēt.

Vienlaikus piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības, jo gadījumā, ja SIA "Rīgas ūdens" jauno tipu ielu remonta darbu veikšanai vēlētos piesaistīt citu būvdarbu veicēju, tas sarežģītu Darbu organizāciju un koordinēšanu. Atbilstoši Līgumam SIA "Rīgas ūdens" pilnvarotās personas piesaka nepieciešamību veikt Darbus 24 stundas diennaktī. Ja Darbus veiktu vairāki uzņēmēji, tad pirms katra Darbu pasūtījuma SIA "Rīgas ūdens" pilnvarotajām personām būtu jānosaka ielas tips un atbilstoši tam jānosūta pasūtījums attiecīgajam uzņēmējam, kas varētu sarežģīt darbu organizāciju. Vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem ir nepieciešami arī Rīgas domes Satiksmes departamenta saskaņojumi. Šobrīd Līgumā ir noteikts, ka ar minēto Līgumu SIA "Rīgas ūdens" pilnvaro uzņēmēju pasūtītāja vārdā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu izpildīto Darbu nodošanu Rīgas domes Satiksmes departamentam. Ja Darbu izpildi veiktu vairāki uzņēmēji, tas kopumā sarežģītu Darbu koordinēšanu, kā arī nodošanu Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Vienošanās paredz šādus nebūtiskus grozījumus Līgumā, kas atbilst Likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktam, kas nosaka, ka iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un grozījumi ir nebūtiski:

**1) Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, precizējot noteikto Darbu apmaksas kārtību gadījumos, ja Darbus nepieciešams veikt divos posmos.**

Līgumā ir noteikti atsevišķi gadījumi, kad Darbu izpilde tiek veikta divos posmos, tomēr nav konkrēti norādīta Darbus apmaksas kārtība šādos gadījumos. Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt Darbu apmaksas kārtību gadījumos, kad Darbi tiek veikti divos posmos. Minētie Līguma grozījumi uzskatāmi par nebūtiskiem, jo šādu grozījumu veikšana sākotnējā Līguma projektā nebūtu par iemeslu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanai vai citu kandidātu vai pretendentu dalībai vai izvēlei iepirkuma procedūrā, netiek mainīts Līgumā noteiktais ekonomiskais līdzsvars izraudzītā pretendenta interesēs, kā arī netiek ietverti jauni būvdarbi un izraudzītais pretendents netiek aizstāts ar citu piegādātāju.

**2) Vienošanās paredz grozījumu veikšanu Līgumā, paredzot, ka uzņēmējs var saņemt samaksu par konkrētajā mēnesī veiktajiem Darbiem īsākā termiņā, nekā to nosaka Līguma 4.1.punkts, par to samaksājot SIA "Rīgas ūdens" pirmstermiņa rēķina apmaksas maksu.**

Sākotnējā Līgumā noteikts konkrēts rēķinu apmaksas termiņš. Ņemot vērā uzņēmēja izteikto lūgumu, Līgumā veikti grozījumi, iekļaujot kārtību, kādā pusēm jārikojas, lai uzņēmējs saņemtu samaksu īsākā termiņā, nekā to nosaka Līguma 4.1.punkts. Minētajā gadījumā netiek mainītas Līgumā noteiktās cenas, kā arī netiek grozīti citi Līguma būtiskie noteikumi, līdz ar to grozījumi uzskatāmi par nebūtiskiem Likuma izpratnē.

Pirmstermiņa rēķina apmaksas pakalpojums var tikt nodrošināts ne tikai akciju sabiedrībai "CEĻU PĀRVALDE", bet, savstarpēji vienojoties, šāds pakalpojums varētu tikt piemērots jebkuram uzņēmējam, ar kuru SIA "Rīgas ūdens" noslēgts līgums. Pirmstermiņa rēķina apmaksas aprēķinos izmantotā procentu likme 4,39% apmērā ir piemērota atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 23.augusta lēmumam Nr.98 "Par kapitāla atdeves likmi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta izstrādāšanai", kas nosaka ūdenssaimniecības uzņēmumu kapitāla atdeves likmi, un attiecīgi šāda procentu likme pirmstermiņa rēķina apmaksas pakalpojumam tiktu piemērota jebkuram uzņēmējam.