

Vienošanās par grozījumiem līgumā Nr.2017-PIV/152
par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas
būvprojekta izstrādi Imantā un Beberbeķos **Nr.2019-IAD/504v**

Rīgā, 2019.gada 6.novembrī

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura darbojas uz valdes 2019.gada 30.oktobra lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/85) pamata, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AQUA-BRAMBIS”**, reģ. Nr.50003038591, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – **Uzņēmējs**, no otras puses, turpmāk kopā – **Līdzēji**, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – **Vienošanās**) par grozījumiem Līdzēju 2017.gada 15.maijā noslēgtajā līgumā Nr.2017-PIV/152 par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvprojekta (turpmāk Būvprojekts) izstrādi Imantā un Beberbeķos (turpmāk – **Līgums**):

Ņemot vērā, ka:

- A) Uzņēmēja saistību izpildi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un kuri radīja četru mēnešu Būvprojekta izstrādes termiņa kavējumu:
 - 1) Uzņēmējs iesniegumu ar lūgumu izsniegt būvatļauju ar nosacījumiem objektam “Ūdensapgāde un kanalizācijas tīklu paplašināšana Imantā un Beberbeķos, Rīgā” Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedza 2019.gada 21.februārī (reģistrēts būvvaldē ar nr.BV-19-5504-sd). Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta ceturrtās daļas 1.apakšpunktu būvvalde lēmumu par būvatļaujas izdošanu pieņem viena mēneša laikā. Būvvalde 2019.gada 22.martā lēma par attiecīgā administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 17.aprīlim (vēstule Nr.BV-19-4374-nd). Būvatļauja Nr.BV-19-333-abv/T izdota 2019.gada 25.aprīlī. Tādejādi likumā noteiktais būvatļaujas izdošanas termiņš tika kavēts par 34 (trīsdesmit četrām) kalendāra dienām;
 - 2) Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja iesniegto Būvprojekta projekta izskatīšanas termiņu un tas ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu. Proti - Uzņēmējs Būvprojekta projektu Pasūtītājam izskatīšanai iesniedza 2019.gada 18.septembrī (vēstule Nr.1712/197). Par Būvprojekta projektā konstatētajiem trūkumiem Uzņēmējs tika informēts elektroniski, trūkumu konstatēšanas secībā. Pēdējā e pasta vēstule par Būvprojekta projektā konstatēto trūkumu Uzņēmējam nosūtīta 2019.gada 22.oktobrī;
Ņemot vērā Līguma 2.5.punktā noteikto 10 (desmit) darba dienu termiņu, kurā Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos Būvprojekta risinājumus, Būvprojekta projekta izskatīšanas termiņš tika kavēts par 20 (divdesmit) kalendāra dienām – no 2019.gada 3.oktobra līdz 2019.gada 22.oktobrim. Būvprojekta sarežģītības dēļ Pasūtītājs izmantoja Līguma 2.5.punkta noteiktās Pasūtītāja tiesības pagarināt Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu;
 - 3) 2019.gada 17.jūlijā Līdzēji noslēdza Līguma Vienošanos par papildu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Babītes novadā projektēšanas darbu izpildi. 2019.gada 29.oktobra vēstulē Nr.1712/203 Uzņēmējs norāda, ka, pēc Līguma Vienošanās par papildu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu Babītes novadā projektēšanas darbu izpildi noslēgšanas:
 - Uzņēmējs uzsāka Vienošanās norādīto darbu izpildei nepieciešamo topogrāfisko izpēti, kura tika pabeigta 2019.gada 12.septembrī (uzmērījums reģistrēts un elektroniski parakstīts Babītes novada pašvaldībā 2019.gada 11.septembrī Nr.2-18/19-499);
 - Būvprojekta risinājumu izmaiņu dokumentu izstrāde atbilstoši topogrāfiskā izpētes datiem pabeigta 2019.gada 20.septembrī;
 - minēto papildu projektēšanas darbu izpilde radīja Būvprojekta izstrādes termiņa 66 (sešdesmit sešu) kalendāra dienu kavējumu;
- B) saskaņā ar Līguma 7.2.punktu par Būvprojekta izstrādes un nodošanas Pasūtītājam termiņa četru mēnešu kavējumu šīs Līguma Vienošanās A) daļā minēto iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar prasīt līgumsodu;
- C) Līguma 8.2.punktā ir paredzēta Būvprojekta izstrādes termiņa izmaiņu iespēja,

Līdzēji vienojas:

1. Ņemot vērā Līguma saistības kavējošos objektīvos apstākļus, noteikt, ka Līguma 1.3.punktā norādītais Būvprojekta un būvatļaujas ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš ir **1035 (tūkstotis trīsdesmit piecas) kalendāra dienas** skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.
2. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šīs Vienošanās spēkā stāšanās ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz Līgumā noteikto Līguma izpildes nodrošinājumu, kas ir spēkā līdz Līgumā noteiktajam Būvprojekta un būvatļaujas ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi nodošanas Pasūtītājam 1035 (tūkstotis trīsdesmit piecu) kalendāra dienu termiņa beigu datumam. Ja šajā laikā Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akts netiek parakstīts, Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņu un iesniegt to Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma spēkā esamības laikā.
3. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs – Uzņēmējam.
5. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas ūdens”

Reģ. Nr. 40103023035

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga,
LV-1495

Nor. konts: LV68PARX0000833631125

AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Uzņēmējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„AQUA-BRAMBIS”

Reģ. Nr. 50003038591

Skolas iela 21-412

Rīga, LV-1010

Nor. konts: LV36HABA0001408032176

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Valdes priekšsēdētāja
Dagnija Kalniņa

Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis