

Vienošanās Nr. 2
par grozījumiem 2017.gada 19. jūnija līgumā Nr.2017-PIV/215
par BAS "Daugavgrīva" metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi
Rīgā, Dzintara ielā 60

Rīgā, 2019.gada 15.maijā

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura darbojas uz valdes 2019.gada 9.maija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/36) pamata, turpmāk **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AQUA-BRAMBIS”, reģ. Nr.50003038591, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk **Uzņēmējs**, no otras puses, turpmāk kopā **Līdzēji**,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk **Vienošanās**) par grozījumiem Līdzēju 2017.gada 19.jūnija līgumā Nr.2017-PIV/215 par BAS "Daugavgrīva" metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk **Līgums**):

Ņemot vērā, ka:

- A) Uzņēmēja saistību izpildi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un kuri radīja **139 (simtu trīsdesmit deviņu)** kalendāra dienu Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņa kavējumu:
 - a) Uzņēmējs 2018.gada 4.jūnijā Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijai elektroniski iesniedza iesniegumu (notikuma identifikators 2243787) Būvprojekta realizācijas vietā novietoto koku ciršanas atļaujas saņemšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 13.punktu lēmums par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju šajā gadījumā bija jāpieņem 10 (desmit) darbdienu laikā. Ņemot vērā Paziņošanas likuma 8.pantā otrajā daļā noteikto: "*Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments*" un to, ka minētās atļaujas saņemšanai elektroniskā pasta adreses netika norādīta, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija lēmums par atļauju cirst kokus bija jāsaņem līdz 2018.gada 26.jūnijam.

2018.gada 11.jūnijā Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija pieņēma lēmumu par administratīvā akta izdošanas (lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas) termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 7.septembrim, jo bija nepieciešams konstatēt faktisko situāciju dabā (vēstule Nr.BV-18-8290-ND). 2018.gada 7.augusta lēmumu par koku ciršanu Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija Uzņēmējam nosūtīja 2018.gada 16.augustā (pavadvēstule Nr.BV-18-10728-nd). Saskaņā ar Paziņojuma likuma 8.panta otro daļu šis lēmums uzskatāms par paziņotu 2018.gada 23.augustā.

Ievērojot minēto, Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmuma par atļauju cirst kokus saņemšanas termiņš tika kavēts par **58 (piecdesmit astoņām)** kalendāra dienām;
 - b) Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja iesniegto Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu un tas ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu. Proti, Uzņēmējs saskaņošanai Būvprojektu minimālā sastāvā Pasūtītājam iesniedza 2018.gada 15.oktobrī (2018.gada 12.oktobra vēstule Nr.1716/94). Būvprojektu minimālā sastāvā Pasūtītājs saskaņoja 2018.gada 9.novembrī (spiedogs uz Būvprojekta minimālā sastāvā ģenplāna). Saskaņā ar Līguma 2.6.punktu Uzņēmēja iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ievērojot minēto, Būvprojekta minimālā sastāvā izskatīšanas termiņš tika kavēts par **11 (vienpadsmit)** kalendāra dienām. Būvprojekta sarežģītības dēļ Pasūtītājs izmantoja Līguma 2.5.punkta noteiktās Pasūtītāja tiesības pagarināt Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu;
 - c) Uzņēmējs Būvprojektu minimālā sastāvā un iesniegumu (reģistrēts ar Nr.BV-18-38665-sd) būvatļaujas saņemšanai Rīgas pilsētas būvvaldē iesniedza 2018.gada 9.novembrī. Saskaņā ar Būvniecības likuma 12.panta ceturto daļu un 14.panta trešo daļu būvvalde par būvatļaujas izdošanu lemja viena mēneša laikā, proti būvatļauja Būvprojektā norādītās būvniecības ieceres realizācijai

bija jāsaņem līdz 2018.gada 10.decembrim.

Rīgas pilsētas būvvalde 2018.gada 10.decembrī lēma par attiecīgā administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu līdz 2018.gada 21.decembrim (vēstule Nr.BV-18-16960-nd), 2018.gada 19.decembrī par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 31.janvārim (vēstule Nr.BV-18-17485-nd) un 2019.gada 31.janvārī par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu līdz 2019.gada 14.februārim (vēstule Nr.BV-19-1670-nd). Būvatļauju Rīgas pilsētas būvvalde Uzņēmējam izsniedza 2019.gada 18.februārī, proti, būvatļaujas saņemšanas termiņš tika kavēts par **70 (septiņdesmit)** kalendāra dienām;

B) saskaņā ar Līguma 7.2.punktu par minēto Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam 139 (simtu trīsdesmit deviņu) kalendāra dienu termiņa kavējumu Pasūtītājs nevar prasīt līgumsodu;

C) Līguma 8.4.punktā ir paredzēta Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņa izmaiņu iespēja;

1. **Līdzēji vienojas Līguma 1.3.punktu** izteikt šādā redakcijā:

1.3. Uzņēmējs izstrādā, saskaņo un nodod Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz 2019.gada 7.oktobrim.

2. Ņemot vērā **Vienošanās 1.punktā** norādīto, Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma grozījumu dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar **Līguma 2.3.punkta** prasībām par Līguma izpildes nodrošinājuma noteikšanu 10%(desmit procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN), kas ir EUR 49731,80 (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņsimt trīsdesmit viens eiro un 80 centi) un Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu līdz **Līguma 1.3.punktā** noteiktajam termiņam.

3. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar šī Vienošanās.

4. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam.

6. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

SIA „Rīgas ūdens”

Reģ. Nr. 40103023035

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga,
LV-1495

Nor. konts: LV68PARX0000833631125

AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Uzņēmējs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„AQUA-BRAMBIS”

Reģ. Nr. 50003038591

Skolas iela 21-412

Rīga, LV-1010

Nor. konts: LV36HABA0001408032176

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Valdes priekšsēdētāja
Dagnija Kalniņa

Valdes priekšsēdētājs
Aivars Brambis