

Iepirkuma līguma grozījumu pamatojums

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta desmito daļu

2019.gada 6.novembrī stājās spēkā SIA "Rīgas ūdens", reģ. Nr.40103023035, turpmāk Pasūtītājs, un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AQUA-BRAMBIS”, reģ. Nr.50003038591, turpmāk Izpildītājs, 2017.gada 15.maijā noslēgtā līguma Nr.2017-PIV/152 par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvprojekta izstrādi Imantā un Beberbeķos (turpmāk Līgums) Vienošanās Nr.2019-IAD/504V, kas paredz Būvprojekta un būvatļaujas ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņa pagarinājumu par 120 dienām.

Grozījumi Līgumā atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta trešās daļas 3.punktam.

Grozījumos līgumā tiek noteikts 1035 (tūkstoš trīsdesmit piecu) dienu termiņš būvprojekta izstrādei (Līgumā (ieskaitot grozījumus) noteiktā 30 mēnešu termiņa vietā), skaitot no Līguma noslēgšanas dienas, ņemot vērā, ka:

- papildu projektēšanas darbiem, kuri noteikti 2019.gada 17.jūlijā Vienošanās Nr.2019-IAD/321v, tostarp papildus teritorijas topogrāfiskajai izpētei bija nepieciešamas 66 (sešdesmit sešas) dienas;

- būvprojekta izstrādi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, tas ir tādi, kurus Līdzēji nevarēja un tiem nebija tie jāparedz, kā arī, Līdzēji nevarēja ietekmēt šo apstākļu nelabvēlīgās sekas, un kuri radīja 54 (piecdesmit četru) dienu būvprojekta izstrādes termiņa kavējumu.