

**Vienošanās Nr.2018-PIV/235V**  
par grozījumiem 2017.gada 19. jūnija līgumā Nr.2017-PIV/215  
par BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi  
Rīgā, Dzintara ielā 60

Rīgā, 2018.gada 1.jūnijā

**SIA „Rīgas ūdens”**, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura darbojas uz valdes 2018.gada 31.maija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2018/36) pamata, turpmāk **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aqua-Brambis”**, reģ. Nr.50003038591, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk **Uzņēmējs**, no otras puses, turpmāk kopā **Līdzēji**, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk **Vienošanās**) par grozījumiem Līdzēju 2017.gada 19.jūnija līgumā Nr.2017-PIV/215 par BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk **Līgums**):

Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs un Uzņēmējs, Līgumā un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lakalme”, reģ. Nr.40003379590, izstrādātā BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka pārbūves būvniecības ieceres projektēšanas uzdevumā noteiktajā kārtībā ir identificējuši metāntenku parka funkcionēšanai nepieciešamās papildu iekārtas:

1. Līdzēji vienojas:

1.1. veikt grozījumus Līgumam pievienotajā Projektēšanas uzdevumā (**Līguma Pielikums Nr.1**) un to papildināt ar tekstu **Vienošanās Pielikumā Nr.1** pievienotajā redakcijā. Minētie Projektēšanas uzdevuma papildinājumi (**Vienošanās Pielikums Nr.1**) tiek izmantoti vienīgi darba vajadzībām;

1.2. **Līguma Pielikumu Nr.1** izteikt **Vienošanās Pielikumā Nr.2** pievienotajā redakcijā - Projektēšanas uzdevuma konsolidētā versija pēc tā papildināšanas. Šī konsolidētā projektēšanas uzdevuma versija uzskatāma par gala versiju un izmantojama BAS “Daugavgrīva” metāntenku parka un saistītā aprīkojuma pārbūves būvniecības ieceres un būvprojekta izstrādē.

2. Ņemot vērā **Vienošanos Pielikumā Nr.1** norādīto papildu projektēšanas darbu apjomu, Uzņēmēja piedāvājumu veikt papildu projektēšanas darbus, kuru izmaksas norādītas **Vienošanās Pielikumā Nr.3**, un sniegt šiem darbiem atbilstošus autoruzraudzības pakalpojumus, Līdzēji vienojas **Līguma 1.3., 2.5., 3.1., 3.2., 3.3. un 4.15. punktus** izteikt šādā redakcijā:

1.3. *Uzņēmējs izstrādā, saskaņo un nodod Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi **23 (divdesmit trīs) mēnešu** laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.*

2.5. *Uzņēmējs Būvprojektu izstrādā ievērojot **1.3.punktā** norādīto termiņu.*

3.1. *Uzņēmējs par pienācīgi izstrādātu un būvvaldē akceptētu Būvprojektu saņem samaksu **EUR 497318,00** (četrsimt deviņdesmit septiņi tūkstoši trīssimt astoņpadsmit euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), PVN tiek aprēķināts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķas Būvprojekta izstrādes izmaksas norādītas **Līguma Pielikumā Nr.2 un Līguma Vienošanās Nr.1 Pielikumā Nr.3** (Vienošanās norādīto papildu projektēšanas darbu izmaksas).*

3.2. *Pasūtītājs veic samaksu šādā kārtībā:*

3.2.1. *Avansa maksājumu līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam **Līguma 3.4.punktā** noteiktajā kārtībā;*

3.2.2. *Starpmaksājumu 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis Uzņēmēja izstrādāto ziņojumu “Konceptuālo risinājumu ziņojums”, tai skaitā informāciju par nepieciešamajiem papildu projektēšanas darbiem un Līdzēji ir noslēguši Vienošanos par šo papildu projektēšanas darbu izpildi, 10(desmit) kalendāro dienu laikā no šajā punktā minētās Vienošanās spēkā stāšanās dienas;*

3.2.3. *Starpmaksājumu 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam pēc tam, kad Uzņēmējs ir iesniedzis un Pasūtītājs ir saņēmis*

Būvprojekta izstrādei nepieciešamo būvatļauju (skat. **Līguma 2.9.punktu**), 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvatļaujas saņemšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto rēķinu;

- 3.2.4. Starpmaksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam pēc tam, kad saņemts pozitīvs būvekspertīzes slēdziens par Būvprojektu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta, ar kuru Pasūtītājs atgriež Uzņēmējam Būvprojektu pēc pozitīvas ekspertīzes saņemšanas, abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu. Gadījumā, ja Būvprojekta ekspertīze nav nepieciešama, atlikusī Līguma summas daļa tiek samaksāta **3.2.5.punktā** noteiktajā kārtībā;
- 3.2.5. Atlikušo Līguma summas daļu Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegto rēķinu.
- 3.3. Uzņēmējs apņemas iesniegt **Līguma 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. un 3.2.5.punktā** minētos rēķinus vismaz 20 (divdesmit) kalendārās dienas pirms to apmaksas termiņa.
- 4.15. Uzņēmējs nodrošina Būvprojekta realizācijas autorizraudzību Vispārīgajos būvnoteikumos un citos saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Par Būvprojekta realizācijas autorizraudzības darbu apmaksu tiek noslēgts atsevišķs līgums. Atlīdzības par autorizraudzību summa ir **EUR 74520,00** (septiņdesmit četri tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 00 centi), bez PVN. Uzņēmējam nav tiesības atteikties veikt autorizraudzību.
3. Ņemot vērā **Vienošanās 2.punktā** norādīto Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma grozījumu dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar **Līguma 2.3.punkta** prasībām par Līguma izpildes nodrošinājuma noteikšanu 10%(desmit procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN), kas ir EUR 49731,80 (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņsimt trīsdesmit viens eiro un 80 centi) un Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu līdz **Līguma 1.3.punktā** noteiktajam termiņam.
4. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar šī Vienošanās.
5. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām ar **Pielikumu Nr.1, Pielikumu Nr.2** uz CD un **Pielikumu Nr.3** uz 1(vienas) lapas. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam.
7. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs:**

SIA „Rīgas ūdens”

Reģ. Nr. 40103023035

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga,  
LV-1495

Nor. kods: LV68PARX0000833631125

AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

**Uzņēmējs:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„Aqua-Brambis”

Reģ. Nr. 50003038591

Skolas iela 21-412

Rīga, LV-1010

Nor. kods: LV36HABA0001408032176

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

---

Valdes priekšsēdētāja

Dagnija Kalniņa

---

Valdes priekšsēdētājs

Aivars Brambis

## Vienošanās norādīto papildu projektēšanas darbu izmaksas

| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums                                                                        | Izmaksu cena bez PVN<br>pozīcijas EUR, |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1       | Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde ar papildus apjomu                                           | 15 080,00                              |
| 2       | Ģeotehniskās izpēte papildus apjomam                                                               | 5360,00                                |
| 3       | Būvprojekta arhitektūras sadaļas (AR) sadaļas izstrāde papildus apjomam                            | 5640,00                                |
| 4       | Būvprojekta būvkonstrukciju (BK) sadaļas izstrāde papildus apjomam                                 | 7240,00                                |
| 5       | Būvprojekta tehnoloģiskās (TN) sadaļas izstrāde papildus apjomam                                   | 7240,00                                |
| 6       | Būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT, LKT) sadaļas izstrāde papildus apjomam | 3760,00                                |
| 7       | Būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu (ŪK) sadaļas izstrāde papildus apjomam     | 3760,00                                |
| 8       | Būvprojekta ārējo elektroapgādes tīklu (ELT) sadaļas izstrāde papildus apjomam                     | 3760,00                                |
| 9       | Būvprojekta iekšējo elektroapgādes tīklu (EL) sadaļas izstrāde papildus apjomam                    | 1880,00                                |
| 10      | Būvprojekta automātikas sistēmas (VAS) sadaļas izstrāde papildus apjomam                           | 1520,00                                |
| 11      | Būvprojekta gāzes apgādes sistēmas ārējo tīklu (GAT) sadaļas izstrāde papildus apjomam             | 4360,00                                |
| 12      | Būvprojekta siltumapgādes sistēmas ārējo tīklu (SAT) sadaļas izstrāde papildus apjomam             | 1880,00                                |
| 13      | Būvprojekta ugunsdrošības pasākumu pārskata (UPP) sadaļas izstrāde papildus apjomam                | 1520,00                                |
|         | <b>Kopā:</b>                                                                                       | <b>63 000,00</b>                       |

Atlīdzības summa par šiem papildu projektēšanas darbiem atbilstošo būvdarbu autoruzraudzību ir EUR 9520,00 (deviņi tūkstoši piecsimt divdesmit euro un 00 centi) bez PVN.

**Pasūtītājs:**

**Uzņēmējs:**

\_\_\_\_\_  
Valdes priekšsēdētāja  
Dagnija Kalniņa

\_\_\_\_\_  
Valdes priekšsēdētājs  
Aivars Brambis