

**Vienošanās Nr.2019-IAD/463V**  
par grozījumiem 2017.gada 19. jūnija līgumā Nr.2017-PIV/215  
par BAS "Daugavgrīva" metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi  
Rīgā, Dzintara ielā 60

Rīgā, 2019.gada 7.oktobrī

**SIA „Rīgas ūdens”**, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura darbojas uz valdes 2019.gada 4.oktobra lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/77) pamata, turpmāk **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AQUA-BRAMBIS”**, reģ. Nr.50003038591, tās valdes priekšsēdētāja Aivara Brambja personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk **Uzņēmējs**, no otras puses, turpmāk kopā **Līdzēji**,

noslēdz šādu vienošanos (turpmāk **Vienošanās**) par grozījumiem Līdzēju 2017.gada 19.jūnija līgumā Nr.2017-PIV/215 par BAS "Daugavgrīva" metāntenku parka pārbūves būvprojekta izstrādi Rīgā, Dzintara ielā 60 (turpmāk **Līgums**):

Ņemot vērā, ka:

- A) Uzņēmēja saistību izpildi kavēja Līguma 7.2.punktā minētie objektīvie apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un kuri radīja **89 (astoņdesmit deviņu)** kalendāra dienu Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņa kavējumu. Pasūtītājs ir pagarinājis Uzņēmēja iesniegtā informācijas pieprasījuma un iesniegto Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu un tas ietekmē kopējo Būvprojekta izstrādes termiņu:
  - a) Uzņēmējs 2019.gada 10.maijā Pasūtītājam iesniedza vēstuli Nr.1716/149, kurā lūdza sniegt Būvprojekta izstrādei izsniegtajā būvatļaujā Nr.BV-19-153-abv/K norādītā projektēšanas nosacījuma - būvprojektu saskaņot ar licencētu telekomunikāciju operatoru, kas apgādā objektu, un abonenta tīklu īpašnieku, izpildei nepieciešamo informāciju. Uzņēmējam pieprasītā informācija nosūtīta 2019.gada 25.jūlijā (elektroniska vēstule Nr. 2019-A.13.1-5.1/594). Šajā gadījumā Līgumā noteiktais atbildes termiņš nosakāms piemērojot Līguma 2.6.punktu, saskaņā ar kuru Uzņēmēja iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ievērojot minēto, pieprasītās informācijas izsniegšanas termiņš tika kavēts par **61 (sešdesmit vienu)** kalendāra dienu. Ņemot vērā informācijas par BAS "Daugavgrīva" teritorijā izvietotiem un topogrāfiskajā plānā nenorādītiem vājstrāvu tīkliem pārbaudei nepieciešamo laiku, Pasūtītājs izmantoja Līguma 2.6.punktā noteiktās Pasūtītāja tiesības pagarināt Uzņēmēja pieprasījumu izskatīšanas termiņu;
  - b) Uzņēmējs Būvprojektu izskatīšanai Pasūtītājam iesniedza 2019.gada 1.augustā (2019.gada 1.augusta vēstule Nr.1716/167). Pasūtītājs Būvprojektu izskatīja un atbildes vēstuli Nr.A.13.-1-5.1/704n, kurā norādīja Būvprojekta trūkumus, Uzņēmējam nosūtīja 2019.gada 10.septembrī. Saskaņā ar piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus (Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.431 "Noteikumi par obligāti piemērojamo Latvijas Republikas nacionālo standartu, sniedzot pasta pakalpojumus") iekšzemes sūtījumus piegādā trīs darba dienu laikā. Uzņēmējs 2019.gada 1.oktobra vēstulē apliecina, ka Pasūtītāja vēstuli Nr.A.13.-1-5.1/704n saņēmis 2019.gada 13.septembrī. Saskaņā ar Līguma 2.6.punktu Uzņēmēja iesniegtos dokumentus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ievērojot minēto, Būvprojekta izskatīšanas termiņš tika kavēts par **28 (divdesmit astoņām)** kalendāra dienām. Būvprojekta sarežģītības dēļ Pasūtītājs izmantoja Līguma 2.6.punktā noteiktās Pasūtītāja tiesības pagarināt Būvprojekta risinājumu izskatīšanas termiņu;
- B) saskaņā ar Līguma 7.2.punktu par minēto Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam 89 (astoņdesmit deviņu) kalendāra dienu termiņa kavējumu Pasūtītājs nevar prasīt līgumsodu;
- C) Līguma 8.4.punktā ir paredzēta Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam termiņa izmaiņu iespēja,

1. **Līdzēji vienojas Līguma 1.3.punktu** izteikt šādā redakcijā:

*1.3. Uzņēmējs izstrādā, saskaņo un nodod Pasūtītājam būvvaldē akceptētu Būvprojektu un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi **1048 (tūkstots četrdesmit astoņu) kalendāra dienu laikā skaitot no Līguma noslēgšanas dienas.***

2. Ņemot vērā **Vienošanās 1.punktā** norādīto, Līdzēji vienojas, ka Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vienošanās parakstīšanas ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma grozījumu dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar **Līguma 2.3.punkta** prasībām par Līguma izpildes nodrošinājuma noteikšanu 10%(desmit procentu) apmērā no Līguma summas (bez PVN), kas ir EUR 49731,80 (četrdesmit deviņi tūkstoši septiņsimt trīsdesmit viens eiro un 80 centi) un Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanu līdz **Līguma 1.3.punktā** noteiktā termiņa beigū datumam.
3. Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar šī Vienošanās.
4. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām. Viens Vienošanās eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, otrs Uzņēmējam.
6. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs:**

SIA „Rīgas ūdens”

Reģ. Nr. 40103023035

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1 Rīga,  
LV-1495

Nor. konts: LV68PARX0000833631125

AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

**Uzņēmējs:**

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„AQUA-BRAMBIS”

Reģ. Nr. 50003038591

Skolas iela 21-412

Rīga, LV-1010

Nor. konts: LV36HABA0001408032176

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

---

Valdes priekšsēdētāja

Dagnija Kalniņa

---

Valdes priekšsēdētājs

Aivars Brambis